



7E4031EC-DC0F-4D1C-9044-2CB82A01E01D

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN - AREQUIPA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	EDUCACIÓN
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	29410132
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	SANCHEZ SANCHEZ ROHEL
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2019
Fecha de presentación:	23/06/2020 03:21:38 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN	QUISPE RODRIGUEZ VICTOR HUGO	DNI	29464298	01/03/2018	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



7E4031EC-DC0F-4D1C-9044-2CB82A01E01D

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD**FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	(X) Si () No () No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:		EL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO ESTA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 001-2017*CEPLAN/PCD Y LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE			
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	() Fase prospectiva () Fase estratégica (X) Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	(X) Si () No () No aplica	Informe técnico:	D000121-2019-CEPLAN-DNCPPEI	Fecha de informe:	23/04/2019	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	(X) Si () No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN RECTORAL N° 584-2019	Fecha de aprobación:	30/04/2019	Año inicio - Año fin:	2018 - 2022
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	(X) Si () No	Documento de remisión:	OFICIO N° D000189-2019-CEPLAN-DNCP	Fecha de documento:	24/04/2019	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	(X) Si () No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN RECTORAL N° 585-2019	Fecha de aprobación:	30/04/2019	Comentarios:	EL POI APROBADO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2020-2022

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



7E4031EC-DC0F-4D1C-9044-2CB82A01E01D

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	OEI 02 - REALIZAR Y PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0.3	DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE COORDINACIÓN DE LABORATORIOS, CENTROS, UNIDADES E INSTITUTOS.	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NÚMERO DE DOCENTES INVESTIGADORES INSCRITOS EN REGINA	Unidad	37	2016	200	50	99	0.5		
	NÚMERO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS INSTITUTOS, UNIDADES Y LABORATORIOS	Unidad	30	2016	280	70	518	0.5		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
2	OEI 03 - FORTALECER LA EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0.2	SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO / OFICINA UNIVERSITARIA DE CALIDAD	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	% DE DESERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LOS DOS PRIMEROS AÑOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	Porcentaje	0	2016	8	15	5.93	0.5		
	NÚMERO DE ATENCIONES A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN LOS DIVERSOS SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD.	Unidad	29950	2016	65000	55000	786075	0.5		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
----	----------------------	-----------------------------	--	-------------

3	OEI 04 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGO ANTE DESASTRES QUE AFECTEN A LA POBLACIÓN UNIVERSITARIA			0.06	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	% DEL ÁREA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DE RIESGOS DE DESASTRES	Porcentaje			0	10	7.94	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
4	OEI 05 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			0.04		DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	% DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Porcentaje			100	60	70	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
5	OEI01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS			0.4		VEERRECTORADO ACADÉMICO/ OFICINA UNIVERSITARIA DE CALIDAD					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	% DE ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO SATISFECHOS CON LA CALIDAD DEL PROGRAMA CURRICULAR.	Porcentaje			80	70	75	0.5			
	% DE ESTUDIANTES QUE CULMINAN DENTRO DE LOS AÑOS ESTABLECIDOS POR LA CARRERA PROFESIONAL.	Porcentaje			90	70	28.59	0.5			

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo

estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal de PE

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad de indicador el valor 1.00



7E4031EC-DC0F-4D1C-9044-2CB82A01E01D

Comentarios:



7E4031EC-DC0F-4D1C-9044-2CB82A01E01D

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	3	2	5	10	17	4	0	6	3	38228269	18863329	0	0	0	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	1	1	1	1	0	0	0	5718840	1114520	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:



7E4031EC-DC0F-4D1C-9044-2CB82A01E01D

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	1174	1157	4058207.96	4093252.56
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	297	367	609471.27	779023
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	1594	1637	9009959.98	9039802.61
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	809019	119	5444966.57	268445
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:



7E4031EC-DC0F-4D1C-9044-2CB82A01E01D

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2135158	MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EN HIDRAULICA Y DESARROLLO DE INVESTIGACION EN MAPAS DE PELIGROS HIDROLOGICOS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN	01/12/2010	MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA FORMACION EN HIDRAULICA Y DESARROLLO DE INVESTIGACION EN MAPAS DE PELIGROS HIDROLOGICOS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN	3498018	4366084	EL EXPEDIENTE TECNICO SE HA REALIZADO CON MAYOR PRECISION, POR LO QUE EL MONTO DE INVERSION REFLEJA UN VALOR MAS CERTERO.	01/03/2011	31/12/2011	INVERSIÓN	NO	01/05/2013	31/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	51532	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	411075	308564.71	LAUDO ARBITRAL		ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CUYO EXPEDIENTE STA A CARGO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL.
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2171444	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA FORMACION ACADEMICA DE LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA		09/10/2012	MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA FORMACION DE LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO.	9866192	11522572	EL EXPEDIENTE TECNICO SE HA REALIZADO CON MAYOR PRECISION, POR LO QUE EL MONTO DE INVERSION REFLEJA UN VALOR MAS CERTERO.	13/12/2013	13/03/2014	INVERSION	NO	13/12/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	CAPACITACIÓN Y ACREDITACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0						
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	210238	160490	SE ESTA CONSIDERANDO LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DE IMPLEMENTACION CON EQUIPO Y MOBILIARIO					
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0						
	IMPLEMENTACION CON EQUIPO Y MOBILIARIO	Porcentaje	0	70	30.80	828481	744420			RESOLUCION DIRECTORAL N° 1898-2020-DIGA			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	20.04	100	95.58	8636714	7727266.86	ADICIONALES Y DEDUCTIVOS VINCULANTES POR DEFICIENCIAS TECNICAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO	OPTIMIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO (APROBACION DE ADICIONALES Y DEDUCTIVOS)	RESOLUCION RECTORAL 1210-2017			
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0						
	SUPERVISION E IMPREVISTOS	Unidad	20.04	100	100	291886	259367.48						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2171553	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA	18/01/2013	MEJORES CONDICIONES PARA EL SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNSA	9983137	12426164	EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE HA REALIZADO CON MAYOR PRECISIÓN, POR LO QUE EL MONTO DE INVERSIÓN REFLEJA UN VALOR MÁS CERTERO.	01/07/2016	01/10/2017	INVERSIÓN	NO	01/07/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION Y GESTION	Unidad	0	0	0	0	0					
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Unidad	0	70	39.53	3064296	2074047.87		SE REALIZO UNA ACTUALIZACION DE LOS MONTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO	RESOLUCION DIRECTORAL N° 1609-2019-DIGA		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	134332	73117					
	IMPREVISTOS	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	66.38	100	98.74	11585714	8620881.75	EL CONTRATISTA EJECUTOR NO HA CUMPLIDO CON EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE EJECUCIÓN.	COBRO DE PENALIDADES POR ATRASOS EN LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.			
	OTROS GASTOS	Unidad	0	0	0	0	0					
	SENSIBILIZACION	Unidad	0	0	0	0	0					
SUPERVISION	Unidad	66.38	100	100	318572	249323.55	EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y AMPLIACIONES DE PLAZO.	APROBACIÓN DE AMPLIACIONES DE PLAZO	RESOLUCIÓN DIRECTORAL 1717-2018-DIGA Y RESOLUCIÓN DIRECTORAL 1718-2018-DIGA			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2194654	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN - AREQUIPA	17/01/2019	ALUMNOS CON ADECUADO ACCESO A CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS PARA SU FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN	6657464	6657464	NO HUBO VARIACIÓN.	01/07/2018	01/04/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	50	82700	49050			PAGO POR ESTUDIOS Y EXPEDIENTE DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2234518	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO PARA LA ACTIVIDAD ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA	02/03/2017	COMUNIDAD UNIVERSITARIA ACCEDE A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO PARA SU FORMACIÓN ACADEMICA Y OTRAS ACTIVIDADES DE MANERA ADECUADA	9285250	9368949	LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE HAN REALIZADO CON MAYOR PRECISIÓN, POR LO QUE EL MONTO DE INVERSIÓN REFLEJA UN VALOR MÁS CERTERO.	01/04/2017	01/05/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/04/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	ALUMNOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO SENSIBILIZADO EN ACUERDO USO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	39500	37950				
	FLOTA VEHICULAR EFICIENTE	Unidad	100	100	100	4635520	4635520				
	GESTION DEL PROYECTO (LIQUIDACION)	Unidad	0	0	0	0	0				
	INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO	Unidad	0	0	0	0	0				
	MOBILIARIOS Y EQUIPOS SUFICIENTES Y ADECUADOS	Unidad	0	0	0	0	0				
	PERSONAL OPERATIVO DE LA SECCION DE TRANSPORTES DEBIDAMENTE CAPACITADO	Unidad	0	0	0	0	0				
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0				
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	37000	34483.27				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2257848	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA CUNA JARDÍN U.N.S.A., DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y REGIÓN DE AREQUIPA	24/11/2015	NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS DE LA CUNA JARDÍN UNSA ACCEDEN DE MANERA ADECUADA A SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA	1600617	1717300	LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE HAN REALIZADO CON MAYOR PRECISIÓN, POR LO QUE EL MONTO DE INVERSIÓN REFLEJA UN VALOR MÁS CERTERO.	01/12/2016	01/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/12/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION Y MEJORA PROCESOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Unidad	100	100	100	98761.73	98761.73			
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Unidad	100	100	100	6500	6500			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	100	100	276179	44900			EL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA HA SIDO EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO INTERINSTITUCION AL DE COOPERACION PARA REALIZACION DE EVENTO PERUMIN32 ENTRE LA UNSA Y EL INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERU.
	MATERIALES EDUCATIVOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	MITIGACION AMBIENTAL - GDR	Unidad	0	0	0	0	0			
	SENSIBILIZACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2271959	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA SUBESTACION ELECTRICA DEL AREA DE INGENIERIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y REGION AREQUIPA	04/05/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE LA SUBESTACION ELECTRICA DEL AREA DE INGENIERIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y REGION AREQUIPA	1199308	1023579	EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE HA REALIZADO CON MAYOR PRECISIÓN, POR LO QUE EL MONTO DE INVERSIÓN REFLEJA UN VALOR MÁS CERTERO.	01/05/2018	01/03/2019	INVERSIÓN	Sí	01/05/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION AL PERSONAL PARA MANTENIMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	100	100	886517.36	893034.19			
	EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	100	100	97539.22	92275.34			
	MITIGACION AMBIENTAL Y GDR	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	8500.20	8500.20			
	UTILIDADES	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2323875	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICA DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES EN EL PABELLON JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y REGION AREQUIPA	19/08/2016	ALUMNOS CON ADECUADO ACCESO A CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS PARA SU FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL PABELLÓN JOSÉ CARLOS MARIATEGUI DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES DE LA UNSA.	3868481	4620827	EL EXPEDIENTE TECNICO SE HA REALIZADO CON MAYOR PRECISIÓN, POR LO QUE EL MONTO DE INVERSIÓN REFLEJA UN VALOR MÁS CERTERO.	01/08/2017	01/02/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/08/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION Y MEJORA DE PROCESOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	EQUIPOS	Unidad	0	100	84.76	220500	217390.92			
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Unidad	100	100	100	51904	49574	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 029-2016-UNSA POR INCUMPLIMIENTO.	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON PARTICIPACIÓN DE LA SECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.	RESOLUCIÓN RECTORAL 1396-2017
	GESTION DE PROYECTO	Unidad	0	100	100	3816	13465.55			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	63.06	100	100	3583869	3746760.40			RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 3859-2019-DIGA
	LIQUIDACION	Unidad	0	100	100	0	0			
	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	MEDIDAS DE CONTINGENCIA	Unidad	0	0	0	0	0			
	MITIGACION AMBIENTAL GDR	Unidad	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO	Unidad	0	100	79.99	175319	123383.06			
SUPERVISION	Unidad	63.06	100	100	179194	208344.99			CONTRATO 049-2018-UNSA.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2340269	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y REGION AREQUIPA	29/08/2017	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS EN LA ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN	8835765	16373777	EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE HA REALIZADO CON MAYOR PRECISIÓN, POR LO QUE EL MONTO DE INVERSIÓN REFLEJA UN VALOR MÁS CERTERO.	25/09/2018	25/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	25/09/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Unidad	29	100	100	187327	187325.80			
	GESTION DE PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	1811345	0			
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MATERIAL BIBLIOGRAFICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2340418	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO Y LA ESCUELA DE MATEMÁTICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y REGIÓN AREQUIPA	12/07/2017	ALUMNOS CON ADECUADO ACCESO A CONOCIMIENTOS TEÓRICO PRÁCTICOS PARA SU FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA DE MATEMÁTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN	5820688	9362720	EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE HA REALIZADO CON MAYOR PRECISIÓN, POR LO QUE EL MONTO DE INVERSIÓN REFLEJA UN VALOR MÁS CERTERO.	24/09/2018	24/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	24/09/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	30	100	100	77450	77450			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	809853	809853			
	MITIGACION AMBIENTAL Y GDR	Unidad	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2340489	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN TURISMO Y HOTELERÍA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y REGIÓN AREQUIPA	07/12/2017	ADECUADO ACCESO A CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DE FORMACIÓN SUPERIOR EN LA ESCUELA DE TURISMO Y HOTELERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN.	7513949	8344843	EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE HA REALIZADO CON MAYOR PRECISIÓN, POR LO QUE EL MONTO DE INVERSIÓN REFLEJA UN VALOR MÁS CERTERO.	14/09/2018	14/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	14/09/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	635925	0					
	EQUIPAMIENTO ADECUADO	Unidad	0	0	0	0	0					
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Unidad	28	100	100	161399.95	161399.85					
	GESTION DE PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0					
	MOBILIARIO ADECUADO	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2340490	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y REGION AREQUIPA	21/04/2017	ALUMNOS CON ADECUADO ACCESO A CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS PARA SU FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN	2501930	6097657	EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE HA REALIZADO CON MAYOR PRECISIÓN, POR LO QUE EL MONTO DE INVERSIÓN REFLEJA UN VALOR MÁS CERTERO.	22/02/2019	07/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	22/02/2019	31/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 02	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 01	Unidad	0	100	100	2293333	2049711.97	ADICIONALES DE OBRA Y DEDUCTIVOS PRESENTADOS		
	COMPONENTE 03	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	108985	53985			
	GESTION DE PROYECTOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	98330	88655	ADICIONALES DE SUPERVISION PRESENTADOS (02)		RESOLUCION DIRECTORAL N° 3855-2019-DIGA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2340607	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIA EN LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGIÓN AREQUIPA	29/12/2017	ALUMNOS CON ADECUADO ACCESO A CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS PARA SU FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN.	4585454	5991351	EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE HA REALIZADO CON MAYOR PRECISIÓN, POR LO QUE EL MONTO DE INVERSIÓN REFLEJA UN VALOR MÁS CERTERO.	19/09/2018	19/12/2019	INVERSIÓN	Sí	19/09/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y SUFICIENTE	Unidad	0	0	0	361439	0			
	EQUIPOS CON TECNOLOGIA ACTUAL Y SUFICIENTES	Unidad	0	0	0	0	0			
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Unidad	28	100	100	134996	134995.70			
	GESTION DE PROYECTOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO FUNCIONAL SUFICIENTE	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2340615	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION E INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y REGION AREQUIPA	28/06/2017	ALUMNOS CON ADECUADO ACCESO A CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS PARA SU FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS. DE LA COMPUTACIÓN E INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN	10657288	13356184	EL EXPEDIENTE TECNICO SE HA REALIZADO CON MAYOR PRECISION, POR LO QUE EL MONTO DE INVERSION REFLEJA UN VALOR MAS CERTERO	02/12/2019	26/11/2020	INVERSIÓN	SÍ	20/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Unidad	28	100	100	205500	205400			
	GESTION DE PROYECTOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0.70	2.60	1150941	876976.25			
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2340799	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA DE MATERIALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	11/09/2017	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL A CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DE FORMACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN.	8568037	11543510	EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE HA REALIZADO CON MAYOR PRECISIÓN, POR LO QUE EL MONTO DE INVERSIÓN REFLEJA UN VALOR MÁS CERTERO.	02/12/2019	29/07/2020	INVERSIÓN	Sí	14/07/2018	02/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Unidad	0	100	100	161783.33	161783.33			SE APLICO PENALIDAD AL CONTRATISTA CORRESPONDIENTE POR LA DEMORA DE LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE TECNICO
	GESTION DE PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	695020	0			
	INFRAESTRUCTURA LABORATORIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	MITIGACION AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2340806	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA PESQUERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA	12/10/2017	ALUMNOS CON ADECUADO ACCESO A CONOCIMIENTOS TEÓRICO PRÁCTICOS PARA SU FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA PESQUERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN	3891894	6165205	EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE HA REALIZADO CON MAYOR PRECISIÓN, POR LO QUE EL MONTO DE INVERSIÓN REFLEJA UN VALOR MÁS CERTERO.	29/08/2018	29/11/2019	INVERSIÓN	Sí	29/08/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	30	100	100	120000	120000			
	GESTION (LICENCIA)	Unidad	0	0	0	0	0			
	GESTION DE PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	565574	565573.19			
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2352575	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA - SEDE MOLLENDO, EN EL DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	10/07/2017	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS VINCULADOS A LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN - SEDE MOLLENDO.	5339120	6156840	EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE HA REALIZADO CON MAYOR PRECISIÓN, POR LO QUE EL MONTO DE INVERSIÓN REFLEJA UN VALOR MÁS CERTERO.	08/04/2019	03/11/2019	INVERSIÓN	Sí	08/04/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	180000	180000			
	GESTION	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	100	50	825020	825019.80			PAGO DE CIPRL I TRIMESTRE - OBRA BAJO MODALIDAD DE OXI
	MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2353870	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICA DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN, DISTRITO DE AREQUIPA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA	04/12/2017	ALUMNOS CON ADECUADO ACCESO A CONOCIMIENTOS TEÓRICO PRÁCTICOS PARA SU FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN	12732281	11758485	EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE HA REALIZADO CON MAYOR PRECISIÓN, POR LO QUE EL MONTO DE INVERSIÓN REFLEJA UN VALOR MÁS CERTERO.	05/09/2018	05/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	05/09/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0					
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Unidad	28	100	100	305852.63	305652.09					
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	1312917	992828.31					
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0					
	MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0					
SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2353873	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN, DISTRITO DE AREQUIPA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	06/08/2018	ALUMNOS CON ADECUADO ACCESO A CONOCIMIENTOS TEÓRICO PRÁCTICOS PARA SU FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN	11071914	11805988	EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE HA REALIZADO CON MAYOR PRECISIÓN, POR LO QUE EL MONTO DE INVERSIÓN REFLEJA UN VALOR MÁS CERTERO.	07/12/2018	07/03/2020	INVERSIÓN	SÍ	07/12/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	28	100	100	268696	268695.65			
	GESTION DE PROYECTOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Notas:

(1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del período reportado.

(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del período reportado.

Comentarios: